

Приложение №1
к Порядку предоставления отчета
о выполнении производственной
программы организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение

ОТЧЕТ
О выполнении производственной программы

ООО «Водоканал-Сервис» Республики Тыва
(наименование организации, муниципального образования района)

В сфере холодного водоснабжения,
утвержденной Службой по тарифам Республики Тыва
на 2024 год протоколом Правления № 22 от 20.12.2023 года,
на 20 листах

Руководитель предприятия Фалалеев В.А.

Ф.И.О.



Производственная программа ООО "Водоканал-Сервис" за 2024 год

Раздел 1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	ед.изм	Плановая величина показателя СТРГ	Фактическая величина показателя	Примечание (причины не выполнения)
1	2	3	4	5	6
	Водоподготовка				
1	Объем поднятой воды	т.м ³	4914,00	4446,16	Причиной не выполнения плана - не предусмотрен учет среднегодового объема трех предшествующих лет
2	Объем воды из источников водоснабжения:	т.м ³	4914,00	4446,16	
2.1	из поверхностных источников	т.м ³	0,00	0,00	
2.2	из подземных источников	т.м ³	4914,00	4446,16	
3	Получено воды со стороны	т.м ³	0,00	0,00	
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	т.м ³	0,00	0,00	
	Транспортировка питьевой воды				
1	Объем воды, поступившей в сеть	т.м ³	4914,00	4446,16	

2	Объем воды, используемый на собственные нужды	т.м ³	27,00	27,00	
3	Объем потерь	т.м ³	685,00	640,25	
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,41	14,40	
	Отпуск питьевой воды				
1	Объем воды, отпущенной абонентам	т.м ³	4202,00	3778,91	
1.1	по приборам учета	т.м ³	1680,80	1511,56	
1.2	по нормативам	т.м ³	2521,20	2267,35	
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	т.м ³	4202,00	3778,91	
2.1	населению	т.м ³	2470,00	2021,84	
2.2	бюджетным потребителям	т.м ³	1340,00	1335,91	
2.3	прочим потребителям	т.м ³	392,00	421,16	

Раздел 2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Плановые показатели за 2024 год СГ РГ				Фактические показатели за 2024 год ООО "Водоканал-Сервис"				Примечание	
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		ожидаемый эффект		финансовый средства, направленные на реализацию мероприятий		достигнутый эффект			
			тыс. руб.	наименование показателя	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%		
1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, в том числе	12	0,00	текущий ремонт оборудования	0,00	0,00	8	9	10	11	12	
	материалы на текущий ремонт	12	0,00	текущий ремонт оборудования	0,00	0,00	3800,88	Приобретение, списание материалов для устранения неполадок, замены деталей, запчастей оборудования и техники, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ. Услуги, автоуслуги, ГСМ и ДТ и др.	6021,93	6021,93	100,00	
								Приобретение, списание материалов для устранения неполадок, замены деталей, запчастей оборудования и техники, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ). Монтажные работы системы видеонаблюдения (№224 от 12.08.2024г.). Монтаж и настройка системы видеонаблюдения (№234 от 16.09.2024г.). Ремонт и обслуживание бензопил (б/н от 04.09.2024г.)	3800,88	3800,88	100,00	

	текущий ремонт услуги	12	0,00	текущий ремонт оборудования	0,00	0,00	1376,36	Монтаж систем видеонаблюдения (№177 от 15.04.2024г.). Монтажные работы системы видеонаблюдения (№224 от 12.08.2024г.). Монтаж и настройка системы видеонаблюдения (№234 от 16.09.2024г.). Ремонт и обслуживание бензопил (б/н от 04.09.2024г.). Изготовление и установка въездных ворот с электроприводом на водозаборе б/н от 15.10.2024г.). техническое обслуживание и ремонт инструментов. Выполнение отдельных видов дорожных работ (восстановление асфальтобетонного покрытия (б/н от 01.05.2024г.).	1376,36	100,00	
	автоуслуги текущий ремонт	12	0,00	текущий ремонт оборудования	0,00	0,00	626,68	Автоуслуги камаз 5511 (№2024/1 от 01.02.2024 г.); (№2024/2 от 01.05.2024г.), услуги по организации перевозки грузов (№20230210 от 10.02.2023г.), услуги техникой с экипажем, автоуслуги экскаватора	626,68	100,00	
	ТСМ - текущий ремонт	12		текущий ремонт			218,01		218,01	100,00	

2	Расходы на ремонт оборудования(ремонт двигателей, насосов)	12	0,00	капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, в том числе	12	0,00	капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	366,56	366,56	0,00	0,00	приобретение, списание материалов, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ, диагностика трансформаторов и другие услуги	366,56	
	капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	12	0,00	капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	366,56	366,56	0,00	0,00	Диагностика трансформатора 0,4/10 кВ мощностью 630 кВА. (№1.9-15.9.24 от 16.01.2024г.) Диагностика трансформатора 0,4/10 кВ мощностью 250 кВА. (№1.9-15.250.24 от 15.05.2024г.)	366,56	
	материалы на капитальный ремонт	12	0,00	капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	приобретение, списание материалов, стройматериалов для ремонтно-отделочных работ	0,00	

Раздел 3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели за 2024 год				Фактические показатели за 2024 год				Примечание (причины невыполнения)	
			СТ РТ		Достижимый эффект		Достигнутый эффект		%	Примечание		
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	наименование показателя	тыс. руб.	%	(План 2024-2028гг) средства, направленные на реализацию мероприятий (тыс. руб.)	(План 2024 год) финансовый средства, направленные на реализацию мероприятий (тыс. руб.)				тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы	5					4,87	0,47	При среднем времени работы лампы в сутки 8 часов экономия электроэнергии и составит 5 тыс. кВт в год	0,47	100,00	
							27 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.		
2.	Замена светодиодных с лампами накаливания на светодиодными лампами	5					47,25	10,08	При среднем времени работы светильника в сутки 8 часов экономия электроэнергии и составит 7 тыс. кВт в год	10,08	100,00	
							37 шт.	8 шт.	8 шт.	8 шт.		

3.	Замена деревянных оконных рам на металлопластиков ые стеклопакеты	5				167,52	18,61	Снижение потерь тепловой энергии	18,61	100,00	
						9 шт.	1 шт.		1 шт.		
4.	Головной водозабор. Установка ЧРП на насос №3 мощностью 200кВт.	1				1191,52	1191,52	Повышение КПД, исключение гидроударов при пусках и остановах оборудования, непрерывное автоматическо е регулирование скорости и момента во время работы. Планируемое энергосбереж ение - 10%			данное мероприятие перенесено на 2025 год

5.	Головной водозабор. Установка ЧРП на насос №5, мощностью 200 кВт.	1				1191,52		Повышение КПД, исключение гидроударов при пусках и остановах оборудования, непрерывное автоматическое регулирование скорости и момента во время работы. Планируемое энергосбережение - 10%	29,16	2,39	По графику реализации мероприятий в 2025 году
	Итого:					2602,68	1220,68				

Раздел 4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2024 году		Примечание
			план СГ РТ	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс.руб.	147852,16	154545,80	
1.1	операционные расходы, из них:	тыс.руб.	99004,18	103969,04	
1.1.1	<i>производственные расходы:</i>	тыс.руб.	72997,79	66864,87	
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	4791,52	4222,35	Расходы на материалы и малоценные основные средства по факту -1304,41 тыс.руб., по плану - 2325,88 тыс. руб. Расходы на ГСМ по факту - 2917,94 тыс. руб., по плану - 2465,64 тыс. руб.
1.1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ (услуг)	тыс.руб.	652,60	1728,55	Фактически оказаны услуги почта, связь и интернет на 428,04 тыс. руб., по плану составили 237,84 тыс. руб.; юридические услуги на 115,00 тыс. руб. по плану - 2,34 тыс.руб.; информационные услуги составили 142,82 тыс. руб., по плану -120,68 тыс. руб.; консультации (по ведению бух. и налог. учета;по 1С; по расчету стоимости погонных метров трубопровода сетей, разработка проекта) - 535,00 тыс. руб.; компьютерное обслуживание и программное обеспечение - 397,50 тыс. руб., по плану - 189,81 тыс. руб.; инкассация - 110,19 тыс. руб., по плану - 101,93 тыс.руб.
1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	44413,90	43808,04	

1.1.1.3.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	34112,06	36096,94	Численность предусмотрена по плану 84 чел., по факту (ССЧ) - 73 чел. СЗП(план)-33841,33 руб., СЗП (факт)- 41206,55 руб. (рост в соответствии с протокольным решением № 20)
1.1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	10301,84	7711,10	С 01.06.2020 года произошли изменения ставок в связи с пандемией COVID-19
1.1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.1.5	общехозяйственные расходы (цеховые)	тыс.руб.	21190,73	15004,02	Численность цехового персонала предусмотрена по плану - 16 чел., по факту (ССЧ) - 15 чел. СЗП(план)-34165,99 руб., СЗП (факт)- 45245,72 руб. (рост в соответствии с протокольным решением № 20); охрана окружающей среды (вывоз мусора): факт - 10,85 тыс. руб. план -9,06 тыс. руб.; автоуслуги эксплуатация факт - 2747,72 тыс. руб., план - 750,87 тыс. руб.; охрана водозабора: факт - 2117,81 тыс.руб.; план - 11446,36 тыс. руб.; транспортировка воды: факт -255,41 тыс. руб.; план - 220,27 тыс.руб.
1.1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс.руб.	1949,04	2101,91	
1.1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.	27,56	539,17	Балансовая стоимость собственных основных средств в рамках концессионного соглашения увеличилась
1.1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	0,00	0,00	

1.1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (запчасти, материалы)	тыс.руб.	1537,18	998,78	
1.1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	384,30	563,96	Договор возмездного оказания услуг №8-пк от 16.01.2024г. Договор возмездного оказания услуг №241-илц от 28.05.2024г. Договор №40/24 на оказание платных услуг от 23.09.2024г. Договор возмездного оказания услуг №313-он от 11.10.2024г.
1.1.1.6.6	охрана окружающей среды	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.1.6.7	выполнение тех планов (по антитеррору)	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.2	<i>Ремонтные расходы(текущий, капитальный ремонты, ремонты двигателей и насосов)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>6388,49</i>	<i>по плану не учтены расходы по текущему и капитальному ремонтам. По факту предусмотрены капитальный, текущий ремонты(материалы), автоуслуги текущий ремонт, услуги текущий ремонт, ГСМ, ремонт двигателей</i>
	<u>в том числе ремонт насосов, двигателей</u>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

1.1.3	Административные расходы	тыс.руб.	26006,39	30715,68	рост ФЗП предусмотрен в соответствии с протокольным решением № 20. Служебные командировки факт - 173,42 тыс. руб., по плану не учтены расходы; обучение персонала (охрана труда) по факту - 413,41 тыс. руб., по плану не учтены расходы; расходы будущих периодов по факту - 248,33 тыс. руб., по плану - 159,34 тыс. руб.; доходы банка по факту - 1237,10 тыс. руб., по плану - 664,32 тыс. руб.; канцелярские расходы факт - 288,95 тыс. руб., по плану - 265,44 тыс. руб.; обслуживание ККМ по факту - 0,80 тыс. руб., по плану - 6,96 тыс. руб.; прочие (объявления, материалы, изготовление стендов, обслуживание кондиционеров и т.д.) по факту - 159,18 тыс. руб., по плану - 245,85 тыс. руб.
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации:	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.2	расходы на электроэнергию	тыс.руб.	41144,47	40545,92	Объем электроэнергии по плану - 6051,18 тыс. кВт, по факту - 6591,01 тыс. кВт. Средний тариф план - 6,80 руб./кВт, факт - 6,15 руб.кВт
1.3	неподконтрольные расходы:	тыс.руб.	7703,51	10030,84	
1.3.1	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций:	тыс.руб.	1668,23	1628,40	
1.3.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	1611,37	1609,12	Объем по факту - 0,89 тыс.Гкал; по плану - 0,90 тыс.Гкал
1.3.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,21	0,08	

1.3.1.3	расходы на топливо (уголь)	тыс.руб.	56,65	19,20	Объем топлива по плану 18тн, цена за 1тн.- 3147,21 руб. (без НДС), по факту - 5 тн., средняя цена 3932,01 руб. (без НДС)
1.3.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.1.5	услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.1.6	услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.1.7	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.1.8	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2	<i>налоги и сборы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>4763,02</i>	<i>6716,63</i>	
1.3.2.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	2131,00	3126,61	Приобретение недвижимости является фактором изменения налога
1.3.2.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.4	водный налог	тыс.руб.	2622,02	3578,03	Изменение в Налоговом кодексе РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (глава 25.2)
1.3.2.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.6	транспортный налог	тыс.руб.	10,00	11,99	
1.3.2.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2.8	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.3	<i>арендная и концессионная плата, лизинговые платежи (аренда имущества)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1272,26</i>	<i>1685,81</i>	<i>Увеличение связано с заключением дополнительных договоров аренды нежилого помещения - гараж для машин, транспортных средств: Рено меган Е102ВН, Рено логан К756ВВ, toyota Camry Н841АХ, Луидор Т163АК, специальный автокран С258ВН, UAZ Hunter А754ВО; Самходная машина трактор Беларус 8205ТА</i>

1.3.4	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.4.1	сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.5	экономия расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.6	расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.7	расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.8	займы и кредиты	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.9	расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	0,00	0,00	
2	Амортизация	тыс.руб.	2852,00	2839,92	
3	Нормативная прибыль	тыс.руб.	3789,10	10511,10	По факту получена нормативная прибыль (расходы на социальные нужды) 1481,77 т.р., по плану - 277,46 тыс. руб. Капитальный вложения согласно КС и ИП: по плану - 3511,64 тыс. руб.; по факту - 9029,33 (ограждение территории Водозабора; установка видеонаблюдения; реконструкция админ. здания)
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	7535,21		
5	НВВ	тыс.руб.	162028,47	167896,82	
6	Себестоимость 1м ³	руб.	38,56	44,43	
7	Всего доходов по организации	тыс.руб.	162028,78	150058,58	

8	Доход от реализации услуг	тыс.руб.	162028,78	145790,18	
	от населения	тыс.руб.	95243,00	78070,17	
	от бюджетных потребителей	тыс.руб.	51670,29	51525,32	
	от прочих организаций	тыс.руб.	15115,49	16194,69	
9	Прочие доходы (внерезультативные доходы; плата за тех. присоединение)	тыс.руб.	0,00	4268,40	Пломбировка - 1,51 тыс.руб.; устройство водоразборной колонки мкрн. Спутник 13 линия - 289,17 тыс. руб.; подключены объекты: общеобразовательная школа на 825 мест, по ул. Бай-Хаакская (ХВС) - 3173,54 тыс. руб., административное здание прокуратуры РТ по ул. Кочетова 53А - 666,80 тыс. руб.; ж/д ул. 9-я линия д.10 - 137,38 тыс. руб.
10	Финансовый результат всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,31	-17838,24	
11	Финансовый результат от реализации услуг	тыс.руб.	0,31	-22106,64	
12	Экономически обоснованный тариф без НДС/с НДС	руб.	39,90/47,88	39,90/47,88	

Раздел 5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения


№ п/п	Наименование целевого показателя	ед.изм.	Значение целевого показателя за 2024 год		Примечание
			план СТ РТ	факт	
Показатели качества воды					
Количество проб, соответствующим нормативам					
	Всего	ед.	915,00	802,00	
Органолептические показатели качества воды					
	мутность	ед.	455,00	396,00*	
	цветность	ед.	455,00	396,00	
По обобщенным показателям					
	По обобщенным показателям	ед.	12,00	8,00	
По радиологическим показателям					
	По радиологическим показателям	ед.	2,00	2,00	
Микробиологические показатели качества воды					
	общие колиформные бактерии	ед.	446,00	396,00	
	термотолерантные колиформные бактерии	ед.	446,00	396,00	
Органолептические показатели качества воды					
	хлор остаточный общий	ед.	8784,00	8784,00	
Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам					
	общие колиформные бактерии	ед.	5,00	3,00	
	термотолерантные колиформные бактерии	ед.	4,00	2,00	
	Отношение количества проб не соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	2,02	1,26	
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,12	0,75	

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,90	0,51	
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения					
1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0,00	0,00	
2	Уровень потерь в сетях	тыс.м ³ / км	7,64	7,12	
3	Уровень потерь воды	%	14,41	14,40	
4	Износ систем водоснабжения (физический)	%	80,42	83,05	
	<i>в том числе сетей</i>	%	<i>80,80</i>	<i>80,27</i>	
5	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)	км	89,65	89,95	Увеличение на 48,00 м (диаметр-110мм), 128,91 м (диаметр-225мм) (мкр. "Иркутский"); 45,00 м (диаметр-225 мм)(храм по ул. Московская); 70,00 м (магазин "Водолей" ул. Дружбы 55)
	магистральные сети	км	24,94	24,94	
	уличная водопроводная сеть	км	31,92	31,92	
	внутриквартальная и внутридворовая сеть	км	32,79	33,09	построено 0,30 км
6	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	72,44	72,20	
	магистральные сети	км	13,62	13,62	
	уличная водопроводная сеть	км	30,20	30,20	

	внутриквартальная и внутридворовая сеть	км	28,62	28,38	Замена трубопровода ХВС ж/д ул. Ленина, 75, 77 (150,00м); ж/д ул. Кочетова 100, 100а (45,00м); ж/д ул. Щетинкина-Кравченко 17 (20,00м); ж/д ул. Титова, 17 (20,00м). (заменено 0,235 км)
7	Аварийность систем водоснабжения	ед.	8,00	9,00	
8	Аварийность систем водоснабжения	ед./км	0,09	0,10	
9	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.		32442,00	
10	Удельное водопотребление	м ³ /чел.		5,19	
11	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8784,00	8784,00	
Показатели качества обслуживания абонентов					
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг					
1	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения	руб./м ³ /чел.		248,66	
2	Обхват абонентов приборами учета воды	%	40,00	40,00	
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час.	24,00	24,00	
Показатели энергетической эффективности					
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,41	14,40	
2	Расход электроэнергии на 1 м ³ воды, в т.ч.	кВт.ч	1,49	1,48	
	подъем воды	кВт.ч	0,58	0,61	
	транспортировка воды	кВт.ч	0,91	0,87	
Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса					

1	Коэффициент использования установленной производственной мощности	тыс.м ³ /сут.	0,24	0,22	
2	Установленная мощность используемого оборудования	тыс.м ³ /сут.	55,00	55,00	
3	фактическая используемая мощность (V/дн.)	тыс.м ³ /сут.	13,43	12,15	
4	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих.		0,24	0,27	
	Численность работников план, факт (ССЧ), в том числе:	чел.	124,00	112,00	
	основные производственные рабочие	чел.	84,00	73,00	
	цеховой персонал	чел.	16,00	15,00	
	АУП	чел.	24,00	24,00	

Генеральный директор ООО "Водоканал-Сервис"



В. А. Фалалеев